

Mémoire de travaux de maçonnerie exécutés à l'église St Germain  
des prés pour l'établissement d'une marche au devant de la grille de la S<sup>te</sup> Vierge.  
à droite en entrant

D'après les ordres de M<sup>r</sup> Ballard architecte  
et sous la conduite de M<sup>r</sup> Peron

Pour le compte de M<sup>r</sup> le Curé

par Frenoy Entrepreneur

en Décembre 28

Courant de juin et juillet 1879

Détail

8<sup>10</sup> Descelléments de l'ancienne grille à 0,27 de profondeur L. 60  
et bouchement des trous Valant en ligne 0,48

Le produit de bouchement ci-dessus conduit sur les murs est

Celles circulaires	0,76 x 0,17	produit	0,14
	0,58 x 0,53		0,31
	0,39 x 0,58		0,23

Ensemble produit 0,68

Deux parties droites	0,82 x 0,17	0,14	0,16
	0,17 x 0,32	0,05	0,08
Ensemble		0,19	0,24

à 1/2 de largeur sur le bouchement sur pierre et les petites parties produit 0,74

1,15 Développé de joints circulaires en plâtre à 1/2 produit 1,50

Ceux droits développement		2,16
Ensemble		3,87

sur 0,05 courant de léger produit 0,19

Pour avoir appareillé des équipages les avoir entre dans l'église et échafaudé la travée au devant de la vierge pour la servir des peintures après le travail de ces travaux achevé, déchafaudé et emporté les équipages il a été employé

1<sup>er</sup> jour 3 sacs de plâtre à

Journal d'été 2.  
maison Saison  
1-1/2 = 1-1/2  
plâtre  
3 sacs

Pour avoir fait la levée du dallage et le roulage des vieilles dalles dans le vestibule de l'église fait la feuille pour débiter les gravois et les avoir sortis il a été

p. 100  
 1 - 1/10 = 1 - 1/10

Le massif en moellon de dissolution fourni humid en  
 plate au dessous des marches 3,25 de long sur 2,27 réduit et  
 0,27 d'épaisseur produit en cube 818  
 au dessous du carrelage 2,30 réduit sur 1,53 réduit 422  
 et 0,12 d'épaisseur produit 0 424  
 Ensemble en cube 1240

massif vica maitre  
 fourni humid en plate  
 260  
 2,872  
 Fourni cubage 120  
 3 v.

Enlever 3 roues de gravon cubant ch. 120 a  
 La fourniture taille des lits et joints bardage et pose  
 du marbre en pierre neuve de taie de bagnon 1<sup>re</sup> qualité  
 cont 2 de chaque 1,21 de long sur 0,96 p<sup>2</sup> 1,16  
 2 idem 1,16 x 0,91 1,08  
 1 de 1,73 sur 0,91 prod<sup>t</sup> 0,93  
 Ensemble 3,17

cuba bois neuf pour  
 la taille des lits et  
 joints et pose.  
 0 539  
 cuba de bardage exterieur

sur 0,17 d'épaisseur produit en cube  
 La plus value du bardage exterieur du chantier de  
 l'entrep<sup>t</sup> de plus de 2000,00 le même cube prod<sup>t</sup> 0,539

La taille des parements cont  
 aux 4 1<sup>res</sup> morceaux 4,64 de long sur 0,60 développés  
 produit 2,78  
 au dernier morceau 1,21 sur 0,71 développés prod<sup>t</sup> 1,73  
 Ensemble produisant 4,51

L. l'air  
 4,01

La plus value du fort arrondissement des angles  
 du 1<sup>er</sup> morceau 0,50 développés sur 0,17 au double pour la courbure  
 et le fort recouvrement produit 0,47

0,47  
 0,27

La plus value du fort recouvrement des joints liars  
 sur 1,71 sur 0,17 en taille produit 0,27


La taille des feuillures pour l'ajustement du carrelage  
 5,32 développés sur 0,17 courant prod<sup>t</sup> 0,80

Le refouillement d'ajustement en roche de bagnon  
 pour loger les abuts des marches dans le mur de 0,06 de p<sup>2</sup>  
 ensemble 100 de long sur 0,18 de haut produit 0,18  
 sur 0,17 de taille produit 0,12

L. roche de Bagnon  
 0,12

Les saillies au pourtour 2,72 développés sur 0,17 courant  
 produisant 0,46

La fourniture taille des joints bardage et pose d'une  
 petite bande en pierre de lias le long du mur de 2,33



sur 0,07 de large produit 0,16  
 à cause de sa visité ou la fragilité et le peu de  
 largeur produit 0,20

~~0,16~~  
~~0,20~~

Le regimant des balivres sont:

4,20 x 0,60 developpé produit 2,52  
 1,75 x 0,60 1,10  
 Ensemble 3,62

l. bois

sur 0,10 de taille produit 0,40  
 8 trous en bois pour les armatures de la grille à 0,07  
 de profondeur produisent en taille 0,56

Don  
 1,36  
 l. taille de balivres  
0,20

2 trous à 0,07 en roche de balivres prod. en taille 0,14  
 2 trous en scellon dur à 0,07 de profondeur produisent  
 en bois 0,14

l.  
 0,14

2 petites branches de 0,16 pour l'armature à 0,10 de taille  
 chaque produisent 0,20

l. bois  
 0,20

Les scelléments dans ces trous et tranchées à 1/2 de ligne  
 produisent 0,78

l.  
0,78

La taille totale des joints badage et pose des vieilles  
 dalles en roche en record au pointeur de la marche sont:

0,37 x 0,37 prod. 0,14  
 0,42 x 0,15 0,06  
 0,30 x 0,66 0,20  
 0,41 x 0,60 id. 0,25  
 0,76 x 0,44 0,34  
 0,38 x 0,37 id. 0,14  
 2 inf. 1,16 x 0,33 0,38  
 0,50 x 0,56 0,28  
 0,73 x 0,37 id. 0,27  
 0,66 x 0,69 0,46  
 0,63 x 0,36 0,23

Dalles vitell en roche  
 pour taille total des  
 joints 67,00 jam.

Ensemble 2,68

2,68

La plus value de la taille de 1,49 de joints bois et de  
 joints recoups sur le tas sur 0,07 courant produit 0,36

l. roche  
 0,36

Le regimant des balivres la surface ci dessus sur 0,10 prod. 0,37

Don  
 0,37

Pour avoir été caprés pour les scelléments de la grille  
 débloyé et empoté les grossis provenant des trous et scelléments  
 et nettoys il a été employé 0,70

joint de bois de  
 mason jason  
 0 3/4 = 0 3/4

Resumé

Cube de bois neuf de bagnon 1 <sup>re</sup> qualité			
taille des lits et joints bardage et pose	0 529	118 00	63 60
Cube de plus value de bardage de plus de 2000,00	0 529	8 80	4 74
Sup. de taille en pierre de liais et Bagnon	2 77	7 00	44 50
idem de taille en pierre de roche	1 29	6 00	7 62
Cube de massif vicin meilleur fourmi hende			
en plats	2 352	16 35	32 12
Superficie de dalles en vieille pierre de roche taillées		3 60	3 11
entièrement des joints bardage et pose	2 68	4 00	10 75
Superficie de legers ouvrages	2 27	3 20	7 64
Journes d'été de maçon	2 77	6 00	19 35
idem de charpente	3 20	3 00	14 60
Voies de gravoir cubant 1,20	3 22	2 98	8 24
Pais de plats fourmi	3	0 41	1 31
Un article en argent de			3 20
<b>Total</b>			<b>219 66</b>

Le Present Memoire Verifi et Reglé par l'Architecte  
Sousigné, à la Somme de Deux cent dix neuf francs  
Soixante six centimes.

Paris le 29 Janvier 1860

*J. Dattin*

Je reconnais avoir reçu de M<sup>re</sup> Dossier trésorier  
de la Fabrique St Germain des Pres la somme  
de Deux cent dix neuf francs pour solde  
du présent memoire

Paris le 16 juillet 1860,

Par procuration de M<sup>re</sup> Fremy

*Fremy*